

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

北茨城市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	391,630	305,893	
H25	4,914,277	1,857,271	
H26	1,330,287	2,300,696	
H27	1,132,595	666,946	
H28	168,706	301,288	
H29	0	1,428,458	
H30	0	50,109	
H31	0	221,125	
H32	73,079	0	
合計	8,010,574	7,131,786	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	603,763	8,010,574	7,110	6,966,155	447,766

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,489,729	7,937,495	0	0	447,766
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	7,489,729	7,937,495	0	0	447,766

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
9	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間団体	直接	完了	2,985,679	24 ~ 30	H23				0	事業実施主体の公募、決定(25年3月)		
															H24	43,704	0	0	43,704			
															H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定		
															H26	0	0	1,062,193	▲ 1,062,193	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定		
															H27	0	0	986	986	27年7月市場施設完成、27年12月製氷・貯氷施設完成		
															H28	0	0	0	0	冷凍・冷蔵施設整備事業の再公募について検討		
															H29	0	0	949,222	▲ 949,222	29年6月冷凍・冷蔵施設整備事業者決定		
															H30	0	0	0	0	31年3月事業完了		
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
															累計	2,052,653	0	2,052,653	0			
															H23	0	0	0	0			
															H24	0	0	0	0			
															H25	0	0	0	0			
H26	0	0	0	0																		
H27	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0																		
H29	0	0	0	0																		
H30	0	0	0	0																		
H31	0	0	0	0																		
H32	0	0	0	0																		
累計	0	0	0	0																		
													市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	
													市町村交付分		各年度別合計		H24	43,704	0	0	43,704	
													市町村交付分		各年度別合計		H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725	
													市町村交付分		各年度別合計		H26	0	0	1,062,193	▲ 1,062,193	
													市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	986	986	
													市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0	
													市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	949,222	▲ 949,222	
													市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0	
													市町村交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0	
													市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0	
													市町村交付分		各年度別合計		合計	2,052,653	0	2,052,653	0	
													都道府県交付分		各年度別合計		合計	0	0	0	0	
													都道府県交付分		各年度別合計		合計	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H24	43,704	0	0	43,704	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H26	0	0	1,062,193	▲ 1,062,193	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H27	0	0	986	986	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H28	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H29	0	0	949,222	▲ 949,222	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H30	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H31	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		H32	0	0	0	0	
													市町村都道府県計		各年度別合計		合計	2,052,653	0	2,052,653	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24	H23				0	24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了
															H24	16,500		16,459	41	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	16,500	0	16,459	41																
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24 ~ 25	H23				0	24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
															H24	165,375		221,027	▲ 55,652	
															H25	747,250		626,763	120,487	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	912,625	0	847,790	64,835																
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	740,667	24 ~ 25	H23				0	24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸 25年6月本体工事着工、26年3月完成(39戸)
															H24	48,125		24,111	24,014	
															H25	661,500		623,914	37,586	
															H26		▲ 16,042		▲ 16,042	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 45,500		▲ 45,500	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	709,625	▲ 61,542	648,025	58																
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	553,034	24 ~ 25	H23				0	24年8月設計委託発注、整備戸数32戸 25年4月本体工事着工、26年3月完成(32戸)
															H24	46,375		17,272	29,103	
															H25	611,625		437,589	174,036	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 174,096		▲ 174,096	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	658,000	▲ 174,096	454,861	29,043																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	114,239	24	~	29	H23			0	24年12月導入検討調査業務発注	
																	H24	27,281		9,434	17,847	
																	H25	58,398		12,285	46,113	25年12月計画策定完了
																	H26			8,408	▲ 8,408	26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発注
																	H27			907	▲ 907	28年1月家屋移転補償算定業務委託発注、3月完了
																	H28			1,207	▲ 1,207	28年5月追加区域の家屋移転補償算定業務委託発注、8月完
																	H29			0	0	30年3月防災集団移転促進事業完了
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	85,679	0	32,241	53,438																		
6	◆	D	-	20	-	1	避難施設防災 井戸整備事業	市民体育 館	市	市	直接	完了	60,000	24	~	27	H23			0	24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務委託発注(3箇所)	
																	H24	19,200		12,382	6,818	
																	H25	28,800		227	28,573	26年3月採水調査実施(市民体育館)
																	H26			1,814	▲ 1,814	26年12月設計委託発注、3月完了
																	H27			32,659	▲ 32,659	27年6月井戸整備工事発注、28年1月完成
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	48,000	0	47,082	918																		
7	◆	D	-	20	-	2	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000	24	H23			0	24年12月業務委託発注、25年3月業務完了			
															H24	8,000		5,208	2,792			
															H25			0	0			
															H26			0	0			
															H27			0	0			
															H28			0	0			
															H29			0	0			
															H30			0	0			
															H31			0	0			
															H32			0	0			
累計	8,000	0	5,208	2,792																		
8	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	市全域	市	市	直接	継続	476,329	25	~	32	H23			0		
																	H24	5,820		0	5,820	
																	H25	110,683		0	110,683	26年3月2事業の用途内訳書を提出
																	H26			21,139	▲ 21,139	27年3月1事業の用途内訳書を提出
																	H27	567,283		205,277	362,006	28年1月移転補償算定業務発注、3月完成
																	H28			0	0	29年3月防集跡地等広場整備事業に係る用地買収完了
																	H29			0	0	30年3月防集跡地等広場整備事業に係る測量・設計完了
																	H30	▲ 83,855	14,913	▲ 98,768	31年3月防集跡地等広場整備事業に係る整備工事一部完了	
																	H31			0	0	R1年8月交差点小規模改良工事契約
																	H32	▲ 218,868		▲ 218,868		
累計	683,786	▲ 302,723	241,329	139,734																		
10	D	-	20	-	2	-	関南地区一時 避難場所(高 台公園)整備 事業	関南地区	市	市	直接	完了	287,000	24	~	29	H23			0		
																	H24	11,250		0	11,250	
																	H25	204,000		49,408	154,592	25年5月基礎調査、10月地質調査、26年2月道路1工区工事発注
																	H26			39,973	▲ 39,973	26年6月トイレ設計発注、7月道路2工区工事発注(27年3月竣)
																	H27			63,521	▲ 63,521	27年7月進入路舗装工事、28年1月トイレ工事発注
																	H28			528	▲ 528	28年6月トイレ完成、8月避難歩道部分の不動産鑑定を実施
																	H29			57,339	▲ 57,339	30年3月一時避難公園及び避難歩道整備完了
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	215,250	0	210,769	4,481																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
11	D	-	1	-	1	-	津波避難道路 整備事業	神岡下地 区	市	市	直接	継続	440,936	25	~	32	H23				0	25年8月基礎調査発注 27年1月地元説明会開催、3月測量業務、移転補償算定委託発 27年5月不動産鑑定、土地評価委託発注、9月完了 28年5月用地買収・移転補償の契約を開始 用地買収・移転補償の契約 用地買収・移転補償の契約 R1年8月橋梁下部工事、11月護岸・道路改良工事契約																		
																	H24				0																			
																	H25	78,711		19,273	59,438																			
																	H26	209,669		11,040	198,629																			
																	H27			1,975	▲ 1,975																			
																	H28			59,213	▲ 59,213																			
																	H29			23,643	▲ 23,643																			
																	H30			14,116	▲ 14,116																			
																	H31			124,834	▲ 124,834																			
																	H32		53,344		53,344																			
																	累計	288,380	53,344	254,094	87,630																			
																	12	D	-	5	-		1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	完了	126,572	25	~	31	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、35戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、33戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、36戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、35戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で35戸入居、29戸低廉化対象
																																			H24				0	
H25	2,121		0	2,121																																				
H26	25,470		18,733	6,737																																				
H27	11,939		20,797	▲ 8,858																																				
H28	20,650	20,583	20,697	20,536																																				
H29		28,028	24,383	3,645																																				
H30		1,956	23,431	▲ 21,475																																				
H31			2,202	▲ 2,202																																				
H32				0																																				
累計	60,180	50,567	110,243	504																																				
13	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	完了	119,076	25	~	31						H23																0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、37戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、38戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、33戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、31戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で22戸入居、18戸低廉化対象	
																						H24																0		
																	H25	2,121		0	2,121																			
																	H26	25,470		17,802	7,668																			
																	H27	11,396		20,213	▲ 8,817																			
																	H28	19,088	24,605	22,432	21,261																			
																	H29		20,307	21,357	▲ 1,050																			
																	H30		1,201	20,068	▲ 18,867																			
																	H31			1,995	▲ 1,995																			
																	H32				0																			
																	累計	58,075	46,113	103,867	321																			
																	14	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	完了	95,611	25	~	31	H23				0		26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、30戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、30戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で32戸入居、29戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で30戸入居、27戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で29戸入居、25戸低廉化対象
																																		H24				0		
H25	1,741		0	1,741																																				
H26	20,898		16,527	4,371																																				
H27	11,903		16,221	▲ 4,318																																				
H28	14,301	18,441	17,348	15,394																																				
H29		16,086	16,692	▲ 606																																				
H30		287	15,420	▲ 15,133																																				
H31			1,346	▲ 1,346																																				
H32				0																																				
累計	48,843	34,814	83,554	103																																				
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	平潟地区	市	市	直接	継続	20,787	25	~	32																		H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、29戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、27戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、25戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で35戸入居、23戸低減対象	
																																		H24				0		
																	H25	582		0	582																			
																	H26	6,984		2,562	4,422																			
																	H27			2,763	▲ 2,763																			
																	H28	518	2,092	2,430	180																			
																	H29		2,160	2,300	▲ 140																			
																	H30		1,766	2,284	▲ 518																			
																	H31			1,654	▲ 1,654																			
																	H32	1,485			1,485																			
																	累計	9,569	6,018	13,993	1,594																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大津地区	市	市	直接	継続	24,821	25 ~ 32	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、33戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、31戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、27戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で22戸入居、14戸低減対象		
															H24				0			
															H25	582		0	582			
															H26	6,984		2,870	4,114			
															H27			3,391	▲ 3,391			
															H28	2,083	3,202	3,298	1,987			
															H29		2,316	2,815	▲ 499			
															H30		1,847	2,617	▲ 770			
															H31			1,842	▲ 1,842			
															H32	1,598			1,598			
															累計	11,247	7,365	16,833	1,779			
															17	D	-	6	-		3	-
H24				0																		
H25	477		0	477																		
H26	5,730		2,416	3,314																		
H27			2,601	▲ 2,601																		
H28	1,395	2,079	2,333	1,141																		
H29		2,183	2,266	▲ 83																		
H30		690	1,661	▲ 971																		
H31			1,220	▲ 1,220																		
H32	1,118			1,118																		
累計	8,720	4,952	12,497	1,175																		
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	継続						374,880		
															H24				0			
															H25	29,624		24,910	4,714			
															H26				0			
															H27				0			
															H28				0			
															H29				0			
															H30				0			
															H31		23,320	11,329	11,991			
															H32		246,960		246,960			
															累計	29,624	270,280	36,239	263,665			
															19	◆	D	-	20		-	1
H24				0																		
H25	5,600		4,143	1,457																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	5,600	0	4,143	1,457																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	継続	389,706	25 ~ 31	H23				0	25年11月基礎調査発注 26年9月設計・測量業務発注 27年7月設計・測量完了、用地買収開始、12月歩道橋下部工発 28年7月歩道橋下部工完成、11月上旬工完成、10月道路工事 29年12月JR踏切部の拡幅について協定締結 30年9月JR踏切部の拡幅完了 R1年12月交差点部歩道拡幅工事契約		
															H24				0			
															H25	41,927		6,068	35,859			
															H26	134,152		20,423	113,729			
															H27			67,983	▲ 67,983			
															H28	79,723		58,404	21,319			
															H29		150,975	207,482	▲ 56,507			
															H30			▲ 66,886	66,886			
															H31		▲ 23,320	5,408	▲ 28,728			
															H32		▲ 81,436		▲ 81,436			
															累計	255,802	46,219	298,882	3,139			
															21	◆	D	-	4		-	2
H24				0																		
H25	24,800		4,595	20,205																		
H26	49,600		0	49,600																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	74,400	0	4,595	69,805																		
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波避難路 整備事業	大津地区	市	市	直接	完了						11,500		
															H24				0			
															H25	4,480		1,378	3,102			
															H26	4,720		6,938	▲ 2,218			
															H27			0	0			
															H28			0	0			
															H29			0	0			
															H30			0	0			
															H31			0	0			
															H32			0	0			
															累計	9,200	0	8,316	884			
															23	◆	D	-	20		-	1
H24				0																		
H25	2,800		1,159	1,641																		
H26	28,000	6,008	35,597	▲ 1,589																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	30,800	6,008	36,756	52																		
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設 整備事業	関南地区	市	市	直接	完了						27,500		
															H24				0			
															H25	2,000		0	2,000			
															H26	20,000		21,686	▲ 1,686			
															H27			0	0			
															H28			0	0			
															H29			0	0			
															H30			0	0			
															H31			0	0			
															H32			0	0			
															累計	22,000	0	21,686	314			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地区、 磯原地区	市	市	直接	完了	25,826	25	~	29	H23				0	26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始 26年5月、10月各1件補助金交付決定 28年3月1件交付決定 29年1月1件事業完了 30年3月防災集団移転促進事業完了	
																	H24				0		
																	H25	49,938		0	49,938		
																	H26	74,907		5,505	69,402		
																	H27			3,113	▲ 3,113		
																	H28			0	0		
																	H29		▲ 105,475	0	▲ 105,475		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	124,845	▲ 105,475	8,618	10,752		
																	26	D	-	23	-		2
H24				0																			
H25	232,066		0	232,066																			
H26	305,102		231,425	73,677																			
H27			218,685	▲ 218,685																			
H28			83,081	▲ 83,081																			
H29			▲ 75	75																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	537,168	0	533,116	4,052																			
27	◆	D	-	23	-	2	1	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業	平潟地区、 磯原地区	市	市	直接	完了	35,962	25	~						29	
																	H24				0		
																	H25	3,502		3,335	167		
																	H26	25,267		9,556	15,711		
																	H27			458	▲ 458		
																	H28			0	0		
																	H29			1,434	▲ 1,434		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	28,769	0	14,783	13,986		
																	28	D	-	4	-		4
H24				0																			
H25				0																			
H26	341,258		717,891	▲ 376,633																			
H27	480,821		▲ 7,191	488,012																			
H28				0																			
H29		▲ 94,010		▲ 94,010																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	822,079	▲ 94,010	710,700	17,369																			
29	◆	D	-	20	-	1	7	津波監視カメ ラ整備事業	磯原地区、中郷 地区	市	市	直接	完了	60,063	26	~						27	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	38,016	10,034	45,965	2,085		
																	H27			2,073	▲ 2,073		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	38,016	10,034	48,038	12		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	◆	D	-	23	-	2	平潟地区コ ミュニティ交流 広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	完了	62,728	26	~	29	H23				0	27年3月不動産鑑定委託発注 27年6月設計測量業務発注、9月完成、用地買収中 28年5月1件土地売買契約締結 30年3月コミュニティ広場整備竣工
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	8,060		233	7,827	
																	H27	42,122		5,409	36,713	
																	H28			1,446	▲ 1,446	
																	H29			31,340	▲ 31,340	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	50,182	0	38,428	11,754	
																	31		D	-	5	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	6,473		6,420	53																		
H28	22,031	21,250	21,863	21,418																		
H29		20,800	21,849	▲ 1,049																		
H30		21,085	20,423	662																		
H31			20,904	▲ 20,904																		
H32	15,776			15,776																		
累計	44,280	63,135	91,459	15,956																		
32		D	-	6	-	4	東日本大震災 特別家賃低減 事業	磯原地区	市	市	直接	継続	14,613	27	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	658		657	1	
																	H28	2,292	2,254	2,270	2,276	
																	H29		2,130	2,210	▲ 80	
																	H30		1,924	2,062	▲ 138	
																	H31			1,955	▲ 1,955	
																	H32	1,696			1,696	
																	累計	4,646	6,308	9,154	1,800	
																	33		D	-	20	-
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	6,625	79,590	4,738	81,477																		
H29			64,201	▲ 64,201																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	6,625	79,590	68,939	17,276																		
34		D	-	5	-	5	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	平潟地区	市	市	直接	継続	43,366	31	~	32						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,420	0	20,420	
																	H31			17,014	▲ 17,014	
																	H32	15,717			15,717	
																	累計	15,717	20,420	17,014	19,123	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
35	D	-	5	-	6	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	大津地区	市	市	直接	継続	39,066	31 ~ 32	H23				0	31年度分から補助率変更 基準日(R1年10月1日)時点で34戸入居、27戸低廉化対象				
															H24				0					
															H25				0					
															H26				0					
															H27				0					
															H28				0					
															H29				0					
															H30		17,492	0	17,492					
															H31			15,314	▲ 15,314					
															H32	15,062			15,062					
															累計	15,062	17,492	15,314	17,240					
															36	D	-	5	-		7	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	中郷地区
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		15,187	0	15,187																				
H31			14,108	▲ 14,108																				
H32	14,324			14,324																				
累計	14,324	15,187	14,108	15,403																				
37	D	-	5	-	8	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	磯原地区	市	市	直接	継続	7,564	32 ~						H23				
															H24				0					
															H25				0					
															H26				0					
															H27				0					
															H28				0					
															H29				0					
															H30				0					
															H31			0	0					
															H32	6,303			6,303					
															累計	6,303	0	0	6,303					
																D	-							
H23				0																				
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	0	0	0	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	347,926	0	305,893	42,033	
										H25	2,905,328	0	1,815,047	1,090,281	
										H26	1,330,287	0	1,238,503	91,784	
										H27	1,132,595	0	667,932	464,663	
										H28	168,706	0	301,288	▲ 132,582	
										H29	0	0	479,236	▲ 479,236	
										H30	0	0	50,109	▲ 50,109	
										H31	0	0	221,125	▲ 221,125	
										H32	73,079	0	0	73,079	
								7,170,210	市町村交付分 計		5,957,921	0	5,079,133	878,788	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	347,926	0	305,893	42,033	
										H25	2,905,328	0	1,815,047	1,090,281	
										H26	1,330,287	0	1,238,503	91,784	
										H27	1,132,595	0	667,932	464,663	
										H28	168,706	0	301,288	▲ 132,582	
										H29	0	0	479,236	▲ 479,236	
										H30	0	0	50,109	▲ 50,109	
										H31	0	0	221,125	▲ 221,125	
										H32	73,079	0	0	73,079	
								7,170,210	合計		5,957,921	0	5,079,133	878,788	