

(様式1)

北茨城市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	北茨城市 交付分	H23	0
H24		391,630	305,893
H25		4,914,277	1,857,271
H26		1,330,287	2,300,695
H27		1,132,595	666,947
H28		168,706	301,288
H29		0	1,428,458
H30		0	50,109
H31		0	221,125
H32		73,079	390,041
合計		8,010,574	7,521,827

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	8,010,574	0	7,562,230	448,344

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
H24		0	0
H25		0	0
H26		0	0
H27		0	0
H28		0	0
H29		0	0
H30		0	0
H31		0	0
H32		0	0
合計		0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,562,230	8,010,574	0	0	448,344
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	7,562,230	8,010,574	0	0	448,344

「※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。」

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
9	C - 7 - 1 -	水産業共同利 用施設整備事 業	大津地区	市	民間団体	直接	完了	2,985,679	24 ~ 30	H23				0	事業実施主体の公募、決定(25年3月)				
										H24	43,704	0	0	43,704					
										H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725	26年3月市場設計及び既存施設解体に対し補助金交付決定				
										H26	0	0	1,062,192	▲ 1,062,192	26年4月市場施設、製氷・貯氷施設整備に対し補助金交付決定				
										H27	0	0	▲ 985	985	27年7月市場施設完成、27年12月製氷・貯氷施設完成				
										H28	0	0	0	0	冷凍・冷蔵施設整備事業の再公募について検討				
										H29	0	0	949,222	▲ 949,222	29年6月冷凍・冷蔵施設整備事業者決定				
										H30	0	0	0	0	31年3月事業完了				
										H31	0	0	0	0					
										H32	0	0	0	0					
										累計	2,052,653	0	2,052,653	0					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
														H24	43,704	0	0	43,704	
														H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725	
				H26	0	0	1,062,192	▲ 1,062,192											
				H27	0	0	▲ 985	985											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	949,222	▲ 949,222											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
2,985,679		市町村交付分 計		2,052,653	0	2,052,653	0												
都道府県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
0		都道府県交付分 計		0	0	0	0	0											
市町村 都道府県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	43,704	0	0	43,704											
				H25	2,008,949	0	42,224	1,966,725											
				H26	0	0	1,062,192	▲ 1,062,192											
				H27	0	0	▲ 985	985											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	949,222	▲ 949,222											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
2,985,679		合計		2,052,653	0	2,052,653	0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	22,000	24	H23				0	24年6月業務委託発注、業務開始、25年3月業務完了																
															H24	16,500		16,459	41																	
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	16,500	0	16,459	41																	
															2	D	-	4	-		1	-	災害公営住宅 整備事業(平 潟地区)	平潟地区	市	市	直接	完了	1,043,000	24 ~ 25	H23				0	24年7月測量・造成設計発注、24年11月設計委託発注、24年12 月用地買収、25年1月造成工事発注、整備戸数39戸
																															H24	165,375		221,027	▲ 55,652	
H25	747,250		626,763	120,487																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	912,625	0	847,790	64,835																																
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 津地区)	大津地区	市	市	直接	完了	740,667	24 ~ 25						H23														0	24年7月測量・造成設計発注、24年10月設計委託発注、整備戸 数39戸	
																				H24											48,125		24,111	24,014		
															H25	661,500		623,914	37,586																	
															H26		▲ 16,042		▲ 16,042																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29		▲ 45,500		▲ 45,500																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	709,625	▲ 61,542	648,025	58																	
															4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(中 郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	553,034	24 ~ 25	H23				0		24年8月設計委託発注、整備戸数32戸
																														H24	46,375		17,272	29,103		
H25	611,625		437,589	174,036																																
H26				0																																
H27				0																																
H28		▲ 174,096		▲ 174,096																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	658,000	▲ 174,096	454,861	29,043																																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	平潟地 区、大津 地区、磯 原地区	市	市	直接	完了	114,239	24	~	29	H23				0	24年12月導入検討調査業務発注		
																	H24	27,281		9,434	17,847			
																	H25	58,398		12,285	46,113	25年12月計画策定完了		
																	H26			8,408	▲ 8,408	26年8月不動産鑑定委託、12月家屋移転補償算定業務委託発注		
																	H27			907	▲ 907	28年1月家屋移転補償算定業務委託発注、3月完了		
																	H28			1,207	▲ 1,207	28年5月追加区域の家屋移転補償算定業務委託発注、8月完了		
																	H29			0	0	30年3月防災集団移転促進事業完了		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	85,679	0	32,241	53,438			
6	◆	D	-	20	-	1	-	1	避難施設防災 井戸整備事業	市民体育 館	市	市	直接	完了	60,000	24	~	27	H23				0	24年11月試掘調査業務発注(2箇所)、25年1月試掘調査業務委託発注(3箇所)
																			H24	19,200		12,382	6,818	
																			H25	28,800		227	28,573	26年3月採水調査実施(市民体育館)
																			H26			1,814	▲ 1,814	26年12月設計委託発注、3月完了
																			H27			32,659	▲ 32,659	27年6月井戸整備工事発注、28年1月完成
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	48,000	0	47,082	918	
7	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波ハザード マップ策定事 業	市沿岸部 全域	市	市	直接	完了	10,000	24			H23				0	24年12月業務委託発注、25年3月業務完了
																			H24	8,000		5,208	2,792	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	8,000	0	5,208	2,792	
8	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市全域	市	市	直接	継続	473,111	25	~	33	H23				0	
																			H24	5,820		0	5,820	
																			H25	110,683		0	110,683	26年3月2事業の用途内訳書を提出
																			H26			21,139	▲ 21,139	27年3月1事業の用途内訳書を提出
																			H27	567,283		205,277	362,006	28年1月移転補償算定業務発注、3月完成
																			H28			0	0	29年3月防集跡地等広場整備事業に係る用地買収完了
																			H29			0	0	30年3月防集跡地等広場整備事業に係る測量・設計完了
																			H30	▲ 83,855		14,913	▲ 98,768	31年3月防集跡地等広場整備事業に係る整備工事一部完了
																			H31				0	R1年8月交差点小規模改良工事契約
																			H32	▲ 221,442	▲ 2,585	▲ 218,857	R2年11月防集跡地等広場整備事業に係る本体工事契約	
																			累計	683,786	▲ 305,297	238,744	139,745	
10	D	-	20	-	2	-	関南地区一時 避難場所(高 台公園)整備 事業	関南地区	市	市	直接	完了	287,000	24	~	29	H23				0			
																	H24	11,250		0	11,250			
																	H25	204,000		49,408	154,592	25年5月基礎調査、10月地質調査、26年2月道路1工区工事発注		
																	H26			39,973	▲ 39,973	26年6月トイレ設計発注、7月道路2工区工事発注(27年3月竣)		
																	H27			63,521	▲ 63,521	27年7月進入路舗装工事、28年1月トイレ工事発注		
																	H28			528	▲ 528	28年6月トイレ完成、8月避難歩道部分の不動産鑑定を実施		
																	H29			57,339	▲ 57,339	30年3月一時避難公園及び避難歩道整備完了		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	215,250	0	210,769	4,481			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	1	-	1	-	津波避難道路 整備事業	神岡下地区	市	市	直接	継続	440,936	25	~	33	H23				0	25年8月基礎調査発注 27年1月地元説明会開催、3月測量業務、移転補償算定委託発注 27年5月不動産鑑定、土地評価委託発注、9月完了 28年5月用地買収・移転補償の契約を開始 用地買収・移転補償の契約 用地買収・移転補償の契約 R1年8月橋梁下部工事、11月護岸・道路改良工事契約 R2年11月舗装工事契約。R3年1月橋梁工事完成
																	H24				0	
																	H25	78,711		19,273	59,438	
																	H26	209,669		11,040	198,629	
																	H27			1,975	▲ 1,975	
																	H28			59,213	▲ 59,213	
																	H29			23,643	▲ 23,643	
																	H30			14,116	▲ 14,116	
																	H31			124,834	▲ 124,834	
																	H32		53,344	47,227	6,117	
																	累計	288,380	53,344	301,321	40,403	
12	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	平潟地区	市	市	直接	完了	125,996	25	~	31	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、34戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、35戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、33戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、36戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、35戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で35戸入居、29戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25	2,121		0	2,121	
																	H26	25,470		18,733	6,737	
																	H27	11,939		20,797	▲ 8,858	
																	H28	20,650	20,583	20,697	20,536	
																	H29		28,028	24,383	3,645	
																	H30		1,956	23,431	▲ 21,475	
																	H31			2,202	▲ 2,202	
																	H32		▲ 504		▲ 504	
																	累計	60,180	50,063	110,243	0	
13	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大津地区	市	市	直接	完了	118,709	25	~	31	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、35戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、37戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、38戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、33戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、31戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で22戸入居、18戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25	2,121		0	2,121	
																	H26	25,470		17,802	7,668	
																	H27	11,396		20,213	▲ 8,817	
																	H28	19,088	24,605	22,432	21,261	
																	H29		20,307	21,357	▲ 1,050	
																	H30		1,201	20,068	▲ 18,867	
																	H31			1,995	▲ 1,995	
																	H32		▲ 321		▲ 321	
																	累計	58,075	45,792	103,867	0	
14	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中郷地区	市	市	直接	完了	95,611	25	~	31	H23				0	26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、32戸低廉化対象 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、30戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、30戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で32戸入居、29戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で30戸入居、27戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で29戸入居、25戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25	1,741		0	1,741	
																	H26	20,898		16,527	4,371	
																	H27	11,903		16,221	▲ 4,318	
																	H28	14,301	18,441	17,348	15,394	
																	H29		16,086	16,692	▲ 606	
																	H30		287	15,420	▲ 15,133	
																	H31			1,346	▲ 1,346	
																	H32				0	
																	累計	48,843	34,814	83,554	103	
15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	平潟地区	市	市	直接	完了	20,787	25	~	32	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で36戸入居、30戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で38戸入居、29戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で35戸入居、27戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で37戸入居、25戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で35戸入居、23戸低減対象 基準日(R2年10月1日)時点で37戸入居、20戸低減対象
																	H24				0	
																	H25	582		0	582	
																	H26	6,984		2,562	4,422	
																	H27			2,763	▲ 2,763	
																	H28	518	2,092	2,430	180	
																	H29		2,160	2,300	▲ 140	
																	H30		1,766	2,284	▲ 518	
																	H31			1,654	▲ 1,654	
																	H32	1,485		1,395	90	
																	累計	9,569	6,018	15,388	199	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
16	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大津地区	市	市	直接	完了	24,821	25	~	32	H23				0	26年3月完成(39戸) 基準日(26年10月1日)時点で35戸入居、29戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で37戸入居、33戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で39戸入居、31戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で38戸入居、27戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で36戸入居、25戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で34戸入居、23戸低減対象 基準日(R2年10月1日)時点で36戸入居、22戸低減対象		
																	H24				0			
																	H25	582		0	582			
																	H26	6,984		2,870	4,114			
																	H27			3,391	▲ 3,391			
																	H28	2,083	3,202	3,298	1,987			
																	H29		2,316	2,815	▲ 499			
																	H30		1,847	2,617	▲ 770			
																	H31			1,842	▲ 1,842			
																	H32	1,598		1,658	▲ 60			
累計	11,247	7,365	18,491	121																				
17	D	-	6	-	3	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中郷地区	市	市	直接	完了	18,235	25	~	32	H23				0	26年3月完成(32戸) 基準日(26年10月1日)時点で32戸入居、26戸低減対象 基準日(27年10月1日)時点で31戸入居、26戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で32戸入居、24戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で32戸入居、25戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で30戸入居、20戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で29戸入居、18戸低減対象 基準日(R2年10月1日)時点で29戸入居、18戸低減対象		
																	H24				0			
																	H25	477		0	477			
																	H26	5,730		2,416	3,314			
																	H27			2,601	▲ 2,601			
																	H28	1,395	2,079	2,333	1,141			
																	H29		2,183	2,266	▲ 83			
																	H30		690	1,661	▲ 971			
																	H31			1,220	▲ 1,220			
																	H32	1,118		1,123	▲ 5			
累計	8,720	4,952	13,620	52																				
18	◆	D	-	20	-	1	-	3	備蓄倉庫整備 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	374,880	25	~	32	H23				0	25年8月設計業務発注、25年11月本体工事発注、26年3月完成 R1年11月設計業務委託契約 R2年6月本体工事契約、R3.3月完成
																			H24				0	
																			H25	29,624		24,910	4,714	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		23,320	11,329	11,991	
																			H32		246,960	258,951	▲ 11,991	
累計	29,624	270,280	295,190	4,714																				
19	◆	D	-	20	-	1	-	4	緊急情報メー ル配信システ ム整備事業	市全域	市	市	直接	完了	7,000	25			H23				0	25年11月委託業務発注、26年3月完了
																			H24				0	
																			H25	5,600		4,143	1,457	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	5,600	0	4,143	1,457																				
20	D	-	1	-	2	-	津波避難道路 整備事業	中郷地区	市	市	直接	完了	386,475	25	~	32	H23				0	25年11月基礎調査発注 26年9月設計・測量業務発注 27年7月設計・測量完了、用地買収開始、12月歩道橋下部工発 28年7月歩道橋下部工完成、11月上旬工完成、10月道路工事 29年12月JR踏切部の拡幅について協定締結 30年9月JR踏切部の拡幅完了 R1年12月交差点部歩道拡幅工事契約 R2年7月交差点部歩道拡幅工事完成		
																	H24				0			
																	H25	41,927		6,068	35,859			
																	H26	134,152		20,423	113,729			
																	H27			67,983	▲ 67,983			
																	H28	79,723		58,404	21,319			
																	H29		150,975	207,482	▲ 56,507			
																	H30			▲ 66,886	66,886			
																	H31		▲ 23,320	5,408	▲ 28,728			
																	H32		▲ 83,939	585	▲ 84,524			
累計	255,802	43,716	299,467	51																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
21	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 進入路整備事業	大津地区	市	市	直接	完了	93,000	25	~	29	H23				0	25年11月基礎調査発注 整備予定地の境界が確定できていないため、底地整理中 地籍調査事業により境界及び地権者の確認中 29年3月一部を除き地籍調査完了、現道の底地整理に着手 29年10月整備方針決定(素法部の保護を優先的に実施する)
																			H24				0	
																			H25	24,800		4,595	20,205	
																			H26	49,600		0	49,600	
																			H27			0	0	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																74,400	0	4,595	69,805					
22	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波避難路整 備事業	大津地区	市	市	直接	完了	11,500	25	~	26	H23				0	25年11月基礎調査発注 26年9月工事発注、27年2月完成
																			H24				0	
																			H25	4,480		1,378	3,102	
																			H26	4,720		6,938	▲ 2,218	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																9,200	0	8,316	884					
23	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難夕 ワ一整備事業	大津地区	市	市	直接	完了	46,010	25	~	26	H23				0	25年11月設計業務発注 26年6月工事発注、10月完成
																			H24				0	
																			H25	2,800		1,159	1,641	
																			H26	28,000	6,008	35,597	▲ 1,589	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																30,800	6,008	36,756	52					
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	燃油備蓄施設 整備事業	関南地区	市	市	直接	完了	27,500	25	~	27	H23				0	消防本部庁舎建設工事(H26着工、H27完成予定)と一体的に 27年3月工事発注 27年12月整備完了
																			H24				0	
																			H25	2,000		0	2,000	
																			H26	20,000		21,686	▲ 1,686	
																			H27			0	0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																22,000	0	21,686	314					
25		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	完了	25,826	25	~	29	H23				0	26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始 26年5月、10月各1件補助金交付決定 28年3月1件交付決定 29年1月1件事業完了 30年3月防災集団移転促進事業完了
																			H24				0	
																			H25	49,938		0	49,938	
																			H26	74,907		5,505	69,402	
																			H27			3,113	▲ 3,113	
																			H28			0	0	
																			H29		▲ 105,475	0	▲ 105,475	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																124,845	▲ 105,475	8,618	10,752					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26	D	-	23	-	2	-	-	防災集団移転 促進事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	完了	613,907	25	~	29	H23				0	26年1月補助要綱制定・交付申請受付開始 26年12月用地買収開始、27年3月時点で約6割と売買契約済み 28年3月時点で約8割と移転補償・土地売買契約済み 29年1月追加区域の移転補償及び土地売買契約を締結 30年3月防災集団移転促進事業完了	
																		H24				0		
																		H25	232,066		0	232,066		
																		H26	305,102		231,425	73,677		
																		H27			218,685	▲ 218,685		
																		H28			83,081	▲ 83,081		
																		H29			▲ 75	75		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	537,168		0	533,116		4,052
27	◆	D	-	23	-	2	-	1	防災集団移転 促進事業管理 等支援事業	平潟地 区、磯原 地区	市	市	直接	完了	35,962	25	~	29	H23				0	26年1月委託業務発注 26年4月委託業務発注 27年12月委託発注(防災集団移転計画変更届出) 29年3月防災集団移転計画変更届出(期間延長) 30年3月防災集団移転計画変更届出(実績値に変更)
																			H24				0	
																			H25	3,502		3,335	167	
																			H26	25,267		9,556	15,711	
																			H27			458	▲ 458	
																			H28			0	0	
																			H29			1,434	▲ 1,434	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	28,769		0	14,783	
28	D	-	4	-	4	-	-	-	災害公営住宅 整備事業(磯 原地区)	磯原地区	市	市	直接	完了	832,080	26	~	27	H23				0	26年5月設計委託発注(8月完了)、10月工事発注 27年10月に1丁目12戸、12月に2丁目22戸完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	341,258		717,891	▲ 376,633	
																			H27	480,821		▲ 7,191	488,012	
																			H28				0	
																			H29		▲ 94,010		▲ 94,010	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	822,079	▲ 94,010	710,700	17,369	
29	◆	D	-	20	-	1	-	7	津波監視カメ ラ整備事業	磯原地 区、中郷 地区	市	市	直接	完了	60,063	26	~	27	H23				0	27年2月設置工事発注 27年10月整備完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	38,016	10,034	45,965	2,085	
																			H27			2,073	▲ 2,073	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	38,016	10,034	48,038	12	
30	◆	D	-	23	-	2	-	2	平潟地区コ ミュニティ交流 広場整備事業	平潟地区	市	市	直接	完了	62,728	26	~	29	H23				0	27年3月不動産鑑定委託発注 27年6月設計測量業務発注、9月完成、用地買収中 28年5月1件土地売買契約締結 30年3月コミュニティ広場整備竣工
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	8,060		233	7,827	
																			H27	42,122		5,409	36,713	
																			H28			1,446	▲ 1,446	
																			H29			31,340	▲ 31,340	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	50,182		0	38,428	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	磯原地区	市	市	直接	完了	124,691	27	~	32	H23				0	基準日(管理開始日)時点で33戸入居、28戸低廉化対象 基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、28戸低廉化対象 基準日(29年10月1日)時点で34戸入居、29戸低廉化対象 基準日(30年10月1日)時点で33戸入居、26戸低廉化対象 基準日(R1年10月1日)時点で32戸入居、26戸低廉化対象 基準日(R2年10月1日)時点で32戸入居、29戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	6,473		6,420	53	
																	H28	22,031	21,250	21,863	21,418	
																	H29		20,800	21,849	▲ 1,049	
																	H30		21,085	20,423	662	
																	H31			20,904	▲ 20,904	
																	H32	15,776	1,685	17,641	▲ 180	
																	累計	44,280	64,820	109,100	0	
32	D	-	6	-	4	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	磯原地区	市	市	直接	完了	14,613	27	~	32	H23				0	基準日(管理開始日)時点で33戸入居、21戸低減対象 基準日(28年10月1日)時点で34戸入居、21戸低減対象 基準日(29年10月1日)時点で34戸入居、22戸低減対象 基準日(30年10月1日)時点で33戸入居、20戸低減対象 基準日(R1年10月1日)時点で32戸入居、21戸低減対象 基準日(R2年10月1日)時点で32戸入居、21戸低減対象
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	658		657	1	
																	H28	2,292	2,254	2,270	2,276	
																	H29		2,130	2,210	▲ 80	
																	H30		1,924	2,062	▲ 138	
																	H31			1,955	▲ 1,955	
																	H32	1,696		1,760	▲ 64	
																	累計	4,646	6,308	10,914	40	
33	D	-	20	-	3	-	津波避難タ ワ一整備事業 (中郷地区)	中郷地区	市	市	直接	完了	114,954	28	~	29	H23				0	28年10月設計業務を発注、29年2月完成 30年2月津波避難タワー竣工
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	6,625	79,590	4,738	81,477	
																	H29			64,201	▲ 64,201	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,625	79,590	68,939	17,276	
34	D	-	5	-	5	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業(補助率変 更分)	平潟地区	市	市	直接	完了	44,212	31	~	32	H23				0	31年度分から補助率変更 基準日(R1年10月1日)時点で35戸入居、29戸低廉化対象 基準日(R2年10月1日)時点で37戸入居、30戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,420	0	20,420	
																	H31			17,014	▲ 17,014	
																	H32	15,717	706	19,829	▲ 3,406	
																	累計	15,717	21,126	36,843	0	
35	D	-	5	-	6	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業(補助率変 更分)	大津地区	市	市	直接	完了	41,037	31	~	32	H23				0	31年度分から補助率変更 基準日(R1年10月1日)時点で34戸入居、27戸低廉化対象 基準日(R2年10月1日)時点で36戸入居、30戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		17,492	0	17,492	
																	H31			15,314	▲ 15,314	
																	H32	15,062	1,643	18,883	▲ 2,178	
																	累計	15,062	19,135	34,197	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D	-	5	-	7	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	中郷地区	市	市	直接	完了	36,845	31	~	32	H23				0	31年度分から補助率変更 基準日(R1年10月1日)時点で29戸入居、25戸低廉化対象 基準日(R2年10月1日)時点で29戸入居、27戸低廉化対象
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	15,187		0	15,187	
																	H31			14,108	▲ 14,108	
																	H32	14,324	1,192	16,595	▲ 1,079	
																	累計	14,324	16,379	30,703	0	
																	37	D	-	5	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31			0	0																		
H32	6,303	676	6,979	0																		
累計	6,303	676	6,979	0																		
市町村 交付分																H23						0
																H24	347,926	0	305,893	42,033		
都道府県 交付分																H25	2,905,328	0	1,815,047	1,090,281		
																H26	1,330,287	0	1,238,503	91,784		
市町村 都道府県 計																H27	1,132,595	0	667,932	464,663		
																H28	168,706	0	301,288	▲ 132,582		
7,109,805																H29	0	0	479,236	▲ 479,236		
																H30	0	0	50,109	▲ 50,109		
7,109,805																H31	0	0	221,125	▲ 221,125		
																H32	73,079	0	390,041	▲ 316,962		
7,109,805																市町村交付分 計		5,957,921	0	5,469,174	488,747	
																都道府県交付分 計		0	0	0	0	
7,109,805																合計		5,957,921	0	5,469,174	488,747	